



JAKUB KWAŚNY
PREZYDENT TARNOWA

Tarnów, dnia 29.05.2025 r.
WRI.0003.15.2025

**Pan Maciej Aleksander
Radny Rady Miejskiej w Tarnowie**

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana interpelację znak: KRM.0003.395.2023 z dnia 22.05.2025 r., pragnę poinformować, iż z uwagi na uwarunkowania finansowe przedmiotowe zadanie realizowane jest w dwóch etapach. Pierwszy etap modernizacji placu zabaw obejmujący zagospodarowanie terenu, małą architekturę oraz dostawę wraz z montażem urządzeń dla dzieci małych i średnich został zakończony w I kwartale br.

Po zabezpieczeniu środków w budżecie miasta na 2025 r. na realizację II etapu oraz decyzji o składaniu wniosku o pożyczkę do Banku Gospodarstwa Krajowego, przystąpiono niezwłocznie do uruchomienia procedury II etapu zadania. Z uwagi na kryteria udzielenia pożyczki konieczna była aktualizacja dokumentacji projektowej z uwzględnieniem już zainstalowanych urządzeń placu zabaw i wykonanych robót. Projektant sporządził nieodpłatnie aktualizację dokumentacji uwzględniając w niej dodatkowe elementy wcześniej nie zaprojektowane takie jak np. karuzelę dla wózków inwalidzkich, poidelko dla ptaków czy sześć obszarów z zielenią przyjazną dla owadów. Sporządzony został również nowy kosztorys obejmujący wszystkie wprowadzone zmiany.

W dniu 28.03.2025 roku został przekazany wniosek z Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji do Biura Zamówień Publicznych w celu ogłoszenia postępowania przetargowego. Po sprawdzeniu merytorycznym wniosku w dniu 07.04.2025 został ogłoszony przetarg na wykonanie II etapu robót. Podczas postępowania przetargowego wpłynęły liczne zapytania od oferentów. Po udzieleniu odpowiedzi w dniu 28.04.2025 r. otwarto oferty, a po ich sprawdzeniu i wyjaśnieniach do złożonych ofert w dniu 19.05.2025 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy i przekazanie terenu i placu budowy Wykonawcy nastąpiło w dniu 28.05.2025 r.

W kwestii harmonogramu prac i terminu postępowania przetargowego - w tym wyborze wykonawcy wyjaśniam, iż uległ on wydłużeniu z uwagi na fakt, iż złożone oferty w niektórych przypadkach wymagały sporządzenia i wysłania wniosków o dodatkowe wyjaśnienia.

Ponadto wyjaśniam, iż plac zabaw po zakończeniu I etapu nie został otwarty gdyż wg obecnie obowiązujących przepisów przed dopuszczeniem do użytkowania plac zabaw powinien być zweryfikowany przez wykwalifikowaną jednostkę która po przeprowadzeniu kontroli wydaje



JAKUB KWAŚNY
PREZYDENT TARNOWA

"Świadectwo Spełnienia Wymagań" normy dla nawierzchni i urządzeń zainstalowanych na danym placu zabaw. Kontrola z uwagi na wysoki koszt około 5-10 tys. zł (w celu uniknięcia podwójnej opłaty) zostanie zlecona po zamontowaniu wszystkich urządzeń i zakończeniu całości prac, tj. po zakończeniu obecnie realizowanego - II etapu. Podnoszone przez Pana udostępnienie placu zabaw nie nastąpiło z inicjatywy urzędu, lecz przez nieznaną sprawców, którzy uszkodzili istniejące zamknięcia na bramkach wejściowych. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec m-ca lipca br., po których nastąpi odbiór końcowy i zbadanie zgodności z aktualnymi normami przez niezależną jednostkę. Pełna funkcjonalność placu zabaw zostanie osiągnięta po wzroście nawierzchni trawiastej (mieszanki traw wysianej na obszarze II etapu prac) przewidzianej jako nawierzchnia bezpieczna placu zabaw.