



ROMAN CIEPIELA  
PREZYDENT TARNOWA

WOR-ROR.0003.42.2024

**Pani Barbara Koprowska**  
**Radna Rady Miejskiej w Tarnowie**

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 5 marca 2024 r. (pismo nr KRM.0003.883.2024) informuję:

**- w sprawie planu remontów:**

Poniżej przekazuję wdrożony na najbliższy okres przez Wykonawcę tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. harmonogram prac uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg. Harmonogram ten powstał na bazie przeglądu dróg, zgłoszeń oraz interwencji służb miejskich. W wykazie tym ujęto szacowaną powierzchnię przyjętą do naprawy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych. Na terminową realizację przyjętego harmonogramu mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne, z których głównym są warunki atmosferyczne oraz nieplanowane, interwencyjne prace wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

L.p.	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	ul. Orkana Z.10/19 25m2	13-03-24	14-03-24
2	ul. Dmowskiego Z.64/14 15m2	14-03-24	14-03-24
3	ul. Wypoczynkowa Z.58/19 8m2	15-03-24	15-03-24
4	ul. Ostrogskich Z.66/14 2m2	15-03-24	15-03-24
5	ul. Kotulskiej Z.68/5 8m2	15-03-24	15-03-24
6	ul. Hodowlana Z.12/1 30m2	18-03-24	19-03-24
7	ul. Wyszyńskiego Z.9/14 50m2	19-03-24	20-03-24
8	ul. Bema Z.56/16 14m2	21-03-24	21-03-24
9	ul. Narutowicza Z.2/10 4m2	21-03-24	21-03-24
10	ul. Klikowska Z.66/4;3/5;11/21 40m2	22-03-24	25-03-24
11	ul. Mościckiego Z.61/7; 66/19; 68/4;1/3 15m2	25-03-24	25-03-24
12	ul. Szujskiego 14 Z.58/5 7,5m2	26-03-24	26-03-24
13	ul. Romanowicza Z.63/14 0,5m2	26-03-24	26-03-24
14	ul. Reytana 3 Z.64/4 2m2	26-03-24	26-03-24
15	ul. Matki Teresy z Kalkuty Z.63/7 20m2	27-03-24	28-03-24
16	ul. Modrzewiowa Z.63/33 15m2	27-03-24	27-03-24



17	ul. Kmiecika k. Spokojnej Z.1/16 1m2	27-03-24	27-03-24
18	ul. Spokojna ul. Kmiecika Z.1/17 0,5m2	27-03-24	27-03-24
19	ul. Moniuszki Z.1/18 3m2	28-03-24	28-03-24
20	ul. Przyjazna Z.4/29 15m2	28-03-24	28-03-24
21	Obewanie złącz	28-03-24	29-03-24
22	ul. Wilsona Z.61/22; 11/1 15m2	02-04-24	02-04-24
23	ul. Szkotnik Z.3/3 3m2	02-04-24	02-04-24
24	ul. Pułaskiego Z.10/4 10m2	02-04-24	02-04-24
25	al. Piaskowa Z.63/37-39; 9/15 38,5m2	03-04-24	03-04-24
26	ul. Żwirki Z.64/11 1m2	03-04-24	03-04-24
27	ul. Wojtarowicza Z.4/25 1m2	03-04-24	03-04-24
28	ul. Krakowska Z.2/14;3/9;3/27 6m2	03-04-24	04-04-24
29	ul. Zielna Z.13/2 3m2	05-04-24	05-04-24
30	ul. Armii Krajowej Z.65/3 1m2	05-04-24	05-04-24
31	ul. Zbylitowska Z.3/35-36 7m2	05-04-24	05-04-24
32	ul. Czarna Droga Z.3/37-38;13/3 20m2	05-04-24	08-04-24
33	ul. Norwida Z.3/39 7m2	08-04-24	08-04-24
34	ul. Pszenna Z.9/22 4m2	08-04-24	08-04-24
35	ul. Krakusa Z.56/11 4m2	08-04-24	08-04-24
36	ul. Rudy Młyny Z.1/2 1m2	09-04-24	09-04-24
37	ul. Zgody Z.1.20 20m2	09-04-24	09-04-24
38	ul. Zuchów Z.11/24 15m2	10-04-24	10-04-24
39	ul. Azotowa Z.4/9 35m2	11-04-24	11-04-24
40	ul. Rzędzińska Z.4/32 25m2	12-04-24	12-04-24
41	ul. Mehoffera Z.9/7 5m2	15-04-24	15-04-24
42	ul. Krzyska Z.9/9 2m2	15-04-24	15-04-24
43	ul. Niemena Z.10/25 10m2	15-04-24	15-04-24
44	ul. Lema Z.9/24 1m2	15-04-24	15-04-24
45	ul. Lwowska Z.10/16-17 21m2	16-04-24	16-04-24
46	ul. Prusa Z.10/26 6m2	17-04-24	17-04-24
47	ul. Sikorskiego Z.11/2 3m2	17-04-24	17-04-24
48	ul. Kresowa Z.13/9 20m2	18-04-24	18-04-24
49	ul. Legionów Z.11/18 5m2	18-04-24	18-04-24
50	ul. Długa Z.11/27 10m2	19-04-24	19-04-24



ROMAN CIEPIELA  
PREZYDENT TARNOWA

**- w kwestii terminu zakończenia realizacji remontu przy ul. Braci Saków:**

Termin zakończenia realizacji inwestycji zgodnie z umową upływa dnia 28.06.2024r.

**- odnośnie protokołów z przeprowadzonych przeglądów placów zabaw i placów rekreacji:**

Wiosną każdego roku przeprowadzana jest kontrola podstawowa roczna wszystkich placów zabaw/siłowni przez osobę z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Ostatnia kontrola została przeprowadzona 17 maja 2023 r.

Uwagi po ostatniej kontroli na niektórych placach zabaw to: impregnacja i malowanie urządzeń zabawowych, remont ławek (malowanie), naprawa nawierzchni (przełożenie/wykonanie), wykonanie/malowanie ogrodzeń, wymiana zniszczonych elementów przy urządzeniach (sklejek, płyt, belek, desek antypoślizgowych, uzupełnienie nasadek, zaślepek), wymiana korpusu sprężynowca, uzupełnienie piasku, mycie urządzeń, wymiana siedzisk przy huśtawkach itp.

Minimum raz w tygodniu pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej wykonuje regularne kontrole przez oględziny, umożliwia to ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem zużycia, wandalizmu lub warunków atmosferycznych. Na bieżąco zgłaszane są naprawy i remonty urządzeń na wszystkich 32-dwóch ogólnodostępnych placach zabaw/siłowniach administrowanych przez Urząd Miasta Tarnowa. Minimum dwa razy w tygodniu place zabaw są sprzątane przez firmę MPGK Sp. z o. o. odpowiedzialną za ich utrzymanie.

Dodatkowo wiosną każdego roku wymieniany jest piasek kopany we wszystkich piaskownicach na miejskich placach zabaw, a także dosypywany jest piasek płukany pod urządzenia zabawowe, tzw. strefy bezpieczeństwa. Na miejskich obiektach sportowych piasek jest wymieniany na zlecenie osób administrujących tymi obiektami.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe, nie wszystkie prace mogą być wykonane w zakresie jakiego oczekują mieszkańcy, jednak bezpieczeństwo bawiących się na placach dzieci jest priorytetem i stan techniczny urządzeń jest na bieżąco monitorowany.

**- w sprawie wypompowania wody z bezodpływowego rowu u szczytu ul. Lwowskiej na wysokości Os. Nauczycielskiego:**

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnobrzegu podjął w dniu 14 marca br. działania mające na celu likwidację zastoiska wodnego w tym miejscu.

Otrzymują:

Adresat

a/a